

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 30.06.2011

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji		% - towy postęp prac
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice w Ornontowicach	Wyk. kan. deszcz. PVC 400- 447,0 m; PVC 300 - 60m i 11stud. D=1200 mm, D=1000mm - 3szt., kan. sanit.PVC 200mm- 2310,5 m, 48 przył. PVC160 dł.228,0m 78 studz. Ø425 mm, Ø1000 -78 szt. Przepomp. ścieków-1	01.07.2010	30.07.2011	64,15%
2.	Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice	Wykonanie rur. PE110 – 2 003m, przyłączy PE40 dł. 805,0 m – 45 kpl	01.07.2010	11.05.2011	98,22%
3.	PB-W sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb	01.03.2011	31.07.2011	0,00%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej	Wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC - 1406,0mb; PVC 160 - 509,0mb; rurociąg PE 75 -695,0mb; Przepompownia ścieków fi 1500/4000; przyłącza - 29 szt., długość przyłączy - 184,0mb	03.02.2011	08.08.2011	60,88%
5.	PB-W kanalizacji deszczowej przy ul. Granicznej (z pozwoleniem na budowę wraz z odtworzeniem nawierzchni po istniejącym śladzie (remont)	Dokumentacja odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	01.03.2011	31.08.2011	0,00%
6.	PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d	12.03.2009	31.12.2011	83,01%
7.	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha	18.06.2009	11.2011	47,70%
8.	Remont ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego	Wykonanie nowej nawierzchni ul. Dworcowej wraz z budową chodnika, zatok autobusowych oraz oświetlenia ulicznego	21.03.2011	30.09.2011	0,00%
9.	Budowa drogi lokalnej do Kolonii Solarnia - etap III	Dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia	08.04.2010	31.05.2011	100,00%
10.	Budowa łącznika Orzeska - Zamkowa wraz z 2 rondami (Opracowanie wniosku na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)	Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania w ramach tzw. specustawy	31.05.2010	31.08.2011	88,62%
11.	Budowa sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego	Dokumentacja sięgacza ul. Zwycięstwa z betonowej kostki brukowej	12.10.2009	31.08.2011	85,73%
12.	PB-W ulica Okrężna	Dokumentacja przebudowy ul. Okrężnej z podziałem na II etapy	28.10.2010	31.08.2011	19,87%
13.	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu mikołowskiego"; Opracowanie : programu Funkcjonalno-Użytkowego"	01.12.2008	30.09.2012	3,01%
14.	Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki	Wykonanie oznakowania tras rowerowych, montaż 5 wiat postojowych oraz punktów przystankowych wraz z mapami oraz elementami małej architektury	21.02.2011	30.09.2011	0,00%

15.	Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ort	III kwartał 2008	IV kwartał 2012	2,85%
16.	Budowa budynku ZGKiW	Dokumentacja budowy siedziby ZGKiW przy ul. Słonecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	02.02.2010	30.06.2011	89,00%
17.	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarstwo okienne, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu)	-	-	7,40%
18.	Wykonanie barierek na pomoście - Rewitalizacja Parku Gminnego	Wykonanie ok. 37mb barierek na pomoście	26.05.2011	29.07.2011	0,00%
19.	Wykonanie projektu przełożenia sieci telekomunikacyjnej przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 4	Dokumentacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej	25.03.2010	31.08.2011	69,83%