

**INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ INWESTYCJI W 2004**

Uchwalony 16 grudnia 2003r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2004 zakłada realizację inwestycji o charakterze projektowo - budowlanym oraz zadań o charakterze remontowym.

Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram wydatków sporządzany w ujęciu kwartalnym. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania. W trakcie 2004 roku podjęto kontynuację, bądź przystąpiono do realizacji następujących przedsięwzięć:

I INWESTYCJE

Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy całkowity	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa (II etap)	Budowa kanalizacji w ciągu dwóch dróg dojazdowych przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach. Kolektor główny o średnicy 315 mm oraz 160 mm przebiegać będzie od posesji nr 45 A do studni będącej składową częścią kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Pośredniej. Do każdej zbudowanej posesji zostanie wybudowane przyłącze zakończone studzienką inspekcyjną.	31.08.2004.	07.12.2004
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej jako dojeżdżenie do zespołu garaży na osiedlu przy ul. Akacjowej.	Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm i dł. ok. 36 mb na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	16.04.2004	26.04.2004
Wykonanie parkingu wraz z dojściem do przedszkola o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Słonecznej.	Budowa parkingu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 i 6 cm i powierzchni ok. 52 m ² wraz z obrzeżami betonowymi.	20.04.2004	27.04.2004
Wykonanie przyłącza budynku mieszkalnego (parc. Nr 1958/26) do kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Orzeskiej.	Budowa przyłącza budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Orzeskiej. Kanał z PVC o śr. 160 mm wprowadzony do istniejącej studni nr K247. Na kanale studzienka inspekcyjna o śr. 425 mm z PVC.	19.05.2004	27.05.2004
Budowa parkingu przy ul. Żabik.	W ramach inwestycji wykonano plac postojowy o powierzchni 167,34 m ² z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.	28.06.2004	12.07.2004
Wykonanie	W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę	14.07.2004	04.08.2004

modernizacji chodnika po zachodniej stronie ul. Zwycięstwa na odcinku od wjazdu na boisko do skrzyżowania z ulicą Zamkową	istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej, chodnik z kostki betonowej w dwóch głównych odcinkach - na odcinku od wjazdu na boisko do skrzyżowania z ulicą Zamkową o dł. 365 mb, plac postojowy przed budynkiem Ochronki, przebudowę słupa elektroenergetycznego, poszerzenie chodnika na odcinku przed szkołą, wykonanie barierek ochronnych, dwustronne przedłużenie chodnika o 6,50 m wzdłuż ul. Jasnej		
Budowa placu postojowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy ulicy Akacjowej od numeru 1 do 4	Wykonanie budowy placu postojowego wzdłuż odcinka drogi przy ulicy Akacjowej. Nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z żużla wielkopieczowego o grubości 20 cm. Powierzchnia placu postojowego wynosi 172,66 m ²	27.08.2004	23.09.2004
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Gimnazjum Gminnego o sale gimnastyczną	Kubatura sali wyniesie 5 649,91 m ³ a powierzchnia użytkowa 963,00 z ² . Budynek sali będzie dwukondygnacyjny o płaskim dachu i ścianach warstwowych (pustak Porotherm, docieplany wełną mineralną, elewacja z cegły klinkierowej) oraz przeszklonej ścianie południowej. Poza salą gimnastyczną integralną częścią obiektu będą dwie sale lekcyjne oraz gabinet Dyrektora Gimnazjum wraz z sekretariatem.	11.07.2003	31.01.2005
Budowa placu postojowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy ulicy Słonecznej	Zadanie polegało na budowie placu postojowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o podbudowie z żużla wielkopieczowego zduż odcinka drogi przy ulicy Słonecznej.	27.08.2004	23.09.2004
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej stanowiącego włączenie sieci rozdzielczej w południowej części Ornontowic do wodociągu magistralnego	Zadanie polegało na ułożeniu 45 mb rurociągu PE o średnicy 110 mm wraz z włączeniem do istniejącej sieci rozdzielczej poprzez reduktor ciśnienia i wodomierz do sieci magistralnej przy ul. Stawowej w Bujakowie.	17.12.2004	22.12.2004
Wkonanie odcinka siecii wodociągowej wraz z hydrantem przy ul. Zwycięstwa 7b	Inwestycja polegała na wykonaniu 6 m. sieci wodociągowej wraz z wodomierzem oraz szafką hydrantową umożliwiającą pobór wody na zewnątrz i wewnątrz budynku GKS Gwarek.	17.12.2004	22.12.2004
Wykonanie chodnika do pomnika i wyrównanie terenu przy ul. Kolejowej	Inwestycja polegała na wyrównaniu terenu wokół pomnika przy ul. Kolejowej oraz wykonaniu 37 m ² chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.	17.12.2004	27.12.2004

Wykonanie chodnika i odwodnienia w rejonie trybun na boisku sportowym	Inwestycja polegała na wykonaniu 84 m ² chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej oraz odwodnienia terenu wokół trybun na boisku sportowym w Ornontowicach - drenaż z rur z tworzyw sztucznych.	17.12.2004	27.12.2004
---	--	------------	------------

II REMONTY

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy całkowity	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Wykonanie niwelacji stawu, przebudowy ogrodzenia przy ul. Tartacznej wraz z utwardzeniem drogi	Zadanie polegało na wykonaniu prac ziemnych związanych z niwelacją stawu wraz z przebudową ogrodzenia wzdłuż nowej granicy działki drogi - ul. Tartacznej. Ponadto wykonano utwardzenie drogi.	16.04.2004	29.04.2004
Wykonanie niwelacji i uporządkowania terenu przy ulicy Akacjowej	Zadanie polegało na wykonaniu prac ziemnych związanych z niwelacją i uporządkowaniem terenu po dawnym placu budowy w rejonie niewykończonych budynków wielorodzinnych	19.04.2004	29.04.2004
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną w rejonie cmentarza	Zadanie polegało na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o średnicy 500 mm wraz ze studnią rewizyjną betonową o średnicy 1200 mm z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym o średnicy 600 mm	28.06.2004	12.07.2004
Wykonanie przebudowy wjazdu na drogę z płyt betonowych przy ul. Zamkowej	Zadanie polegało na rozbiórce istniejącego wjazdu z płyt betonowych, wykonaniu nowego koryta, podbudowy i ułożeniu płyt na nowym miejscu	30.06.2004	14.07.2004
Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej z płyt betonowych do ulicy Jarzębinowej	Zadanie polegało na demontażu istniejącej drogi z płyt betonowych, wykonaniu nowego koryta wraz z podbudową i ułożeniu płyt z rozbiórki na nowym miejscu oraz niwelacji terenu po rozebranej drodze.	01.07.2004	15.07.2004
Wykonanie remontu trybun na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	Nowe trybuny boiska zaprojektowano w monolitycznej konstrukcji żelbetowej składającej się z żeber z siedziskami oraz schodów płytowych.	23.09.2004	16.11.2004
Wykonanie barierki ochronnej wzdłuż chodnika przy ul. Zwycięstwa oraz uporządkowania, wywozu ziemi na terenie Gminy	Zadanie polegało na wykonaniu poręczy ochronnych z rur stalowych o rozstawie słupków 1,50 m wzdłuż chodnika przy ul. Zwycięstwa oraz na uporządkowaniu i wywozie ziemi na	04.11.2004	20.12.2004

terenie Gminy Ornontowice.

III ZADANIA PROJEKTOWE

Nazwa zadania	Zzakres rzeczowy całkowity	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej pływalni krytej	Koncepcja obejmuje swym zakresem przedstawienie: podstawowych rozwiązań funkcjonalno - użytkowych budynku pływalni wraz z zapleczem socjalno-rekreacyjno-gastronomicznym, wizualizacji przedmiotowych rozwiązań oraz założenia do planu zagospodarowania terenu wokół obiektu.	09.07.2004	31.08.2004
Wykonanie PB-W remontu trybun na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	Nowe trybuny boiska zaprojektowano w monolitycznej konstrukcji żelbetowej składającej się z żeber z siedziskami oraz schodów płytowych.	19.04.2004	14.05.2004
Wykonanie PB-W budowy wodociągu rozdzielczego przy ul. Leśnej	Projekt obejmuje swym zakresem wymianę sieci wodociągowej przy ul. Leśnej (stalowy wodociąg zostanie zamieniony nowym rurociągiem z rur PE) wraz z przyłączami do budynków oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.	10.09.2004	30.11.2004
Wykonanie PB-W przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ulicy Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej (z podziałem na III etapy)	Wykonanie PB-W przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ulicy Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej (z podziałem na III etapy)	1.07.2004	15.12.2004
Wykonanie PB-W oświetlenia ulicznego następujących dróg na terenie Gminy: ulicy Nowej, Polnej, Marzankowice, Zwycięstwa, Zamkowej, Parku Gminnego	Projekt polega na zaprojektowaniu doświetlenia oraz wykonaniu nowego oświetlenia przedmiotowych dróg na terenie Gminy.	21.06.2004	30.11.2004
Wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych	Projekt obejmuje swym zakresem inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz dostosowanie stanu wynikającego z inwentaryzacji do istniejących przepisów. Projekt musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Powiatowy Zarząd Dróg.	11.05.2004	30.09.2004

Wykonanie PB-W wodociągu przesyłowego z komory przy ul. Zamkowej do sołectwa Chudów w gminie Gierałtówice	Projekt powinien uwzględnić podział inwestycji na dwa etapy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla każdego z etapów oddzielnie. Dotyczy wodociągu PE 160mm oraz dwóch komór wodociągowych przy ul. Nowej i Solarnia projektowanych w celu zaopatrzenia północnej części Ornontowic w wodę z GPW.	5.04.2004	30.09.2004 (pozwolenie na budowę z dnia 29.10.2004r. I 2.11.2004r.)
Wykonanie PB-W łącznika wodociągowego przy ul. Hutniczej	Projekt obejmuje swym zakresem wymianę sieci wodociągowej przy ul. Hutniczej (stalowy wodociąg zostanie zamieniony nowym rurociągiem z rur PE) wraz z przyłączami do budynków oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.	30.08.2004	8.09.2004

IV PROJEKTY EUROPEJSKIE

Lp.	Nazwa projektu	Numer wniosku i data złożenia	ocena Panelu Ekspertów	ocena RKS	decyzja Zarządu Województwa	kwota całkowita projektu (zł)	kwota dofinansowania z EFRR (zł)
1	Budowa drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej do Kolonii Solarnia	Z/2.24/III/31/386/04, 13.08.2004r.	29,93 pkt na 52 możliwych	nie zakwalifikował się	-	-	-
2	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej i Polnej	Z/2.24/III/31/387/04, 13.08.2004r.	39 pkt na 56 możliwych	pozytywna	wniosek odrzucono	-	-
3	Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwycięstwa i ulic do niej przyległych	Z/2.24/III/31/388/04, 13.08.2004r.	40 pkt na 56 możliwych	pozytywna	pozytywna	1 512 316, 20	828 406, 64