

## INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W 2003 r.

Uchwalony 19 grudnia 2002r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2003 zakłada realizację szeregu inwestycji o charakterze projektowo - budowlanym oraz zadań remontowych. Realizacja zadań następuje w oparciu o kwartalne harmonogramy wydatków. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania.

W trakcie roku 2003 podjęto kontynuację, bądź przystąpiono do realizacji następujących przedsięwzięć:

### INWESTYCJE I REMONTY

Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy całkowity	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach.	Dobudowa klatki schodowej, zmiana konstrukcji dachu, wymiana okien wymiana instalacji c.o. i wodnej.	23.07.2002r.	12.12.2002r.
Wykonanie cokoliczków w obrębie korytarza na parterze i piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	Wykonano cokoliki kamienne z kamieni sztucznych w obrębie korytarza na parterze i I piętrze GOZ.	22.01.2003r.	05.02.2003r.
Wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu wokół komory wodociągowej przy ul. Zamkowej.	Montaż na wysięgniku jednej oprawy lampy rtęciowej.	17.02.2003r.	26.02.2003r.
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew przydrożnych przy ul. Cichej.	Pielęgnacje ubytków 104 drzew, cięcia sanitarne i techniczne, cięcia korony 1 drzewa z obniżeniem jego wysokości.	01.04.2003r.	23.04.2003r.
Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej po zachodniej stronie ul. Zwycięstwa na odcinku od wiaduktu kolejowego do wjazdu na boisko sportowe.	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej - wykonano ok. 340 mb wodociągu o średnicy 110mm PE wraz z przyłączem do pawilonu handlowego, wbudowaniem 2 nowych hydrantów p.poż., przełączeniem istniejących odgałęzień do nowego odc. sieci.	07.04.2003r.	20.05.2003r.
Naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz placów na terenie kompleksu szkolno - przedszkolnego.	Wykonano naprawę nawierzchni asfaltowej w związku z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa.	29.05.2003r.	30.05.2003r.
Uporządkowanie terenu w	Regulacje studni rewizyjnych,	18.04.2003r.	12.05.2003r.

rejonie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, karczowanie drzew, plantowanie terenu i skarp.		
Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	Wykonano korytowanie, roboty rozbiórkowe oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (grubość 6cm, kolorowo - szara) z obrzeżami i palisadą betonową.	22.04.2003r.	07.05.2003r.
Wykonanie prac remontowych pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	Remont pomieszczenia laboratorium, pom. socjalnego, gabinetów lekarskich, stomatologa, pokoju zabiegowego oraz fizykoterapii - pokrywanie ścian i sufitów gładzią gipsową oraz malowanie ścian.	30.04.2003r.	16.05.2003r.
Wykonanie drogi klasy lokalnej - ul. Solarnia.	Długość drogi 578,0 mb, szerokość korony drogi 7,8 mb, szerokość jezdni drogi 5,0 mb, przepust fi 100 - 13,59 mb.	14.05.2003r.	31.08.2003r.
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w północnej części ul. Zwycięstwa oraz ul. Okrężnej.	PE 50 mm - 99 mb, PE 63 mm - 246 mb, PE 90 mm - 687,5 mb, PE 110 mm - 2987 mb, PE 160 mm - 35,5 mb, przyłącza: 124 szt./2468mb.	14.05.2003r.	31.08.2003r.
Wykonanie przebudowy przepustu pod ul. Kolejową w rejonie posesji nr 58 wraz z odbudową odcinka rowu otwartego.	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych 800mm oraz betonowych 300mm, regulacja i odbudowa rowów i kanałów melioracyjnych, odbudowa nawierzchni drogowej.	09.06.2003r.	16.06.2003r.
Wykonanie prac porządkowych na terenie byłego zaplecza przy ul. Zamkowej.	Prace porządkowe na działkach o numerach: 1818/154, 1829/155, 1827/156, 1825/157, 1624/158, 1457/154, 1836/159, 1831/160, 1822/160, 2217/170, 2219/170.	27.05.2003r.	10.06.2003r.
Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach piwnicy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	Remont pomieszczeń piwnicy budynku GOZ polegający na wykonaniu tam prac malarskich.	02.06.2003r.	12.06.2003r.
Wykonanie doświetlenia ulicznego ul. Tartacznej i ul. Solarnia.	Przy ul. Solarnia postawiono słup pojedynczy oraz zamontowano jedną oprawę do lampy rtęciowej, na ul. Tartacznej montaż 2szt. opraw.	26.05.2003r.	06.06.2003r.
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej pomiędzy ul. Orzeską i budynkiem nr 8 i 12 przy ul. Akacjowej w Ornontowicach	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm i dł. ok. 325 mb wraz z obrzeżami betonowymi. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych i poprawiono drogę z płyt betonowych	11.07.2003r.	25.08.2003r.
Wykonanie wymiany i wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa w Ornontowicach	- wymiana nawierzchni asfaltowej, ze wzmocnieniem geosiatką, na odcinku od wiaduktu do ul. Bankowej po stronie	24.07.2003r.	21.08.2003r.

	<p>wschodniej ul. Zwycięstwa,</p> <p>- wymiana krawężnika drogowego oraz wymiana i wzmocnienia geosiatką podbudowy na odcinku 50 m po stronie zachodniej ul. Zwycięstwa, licząc od ul. Nowej w kierunku północnym, wymiana krawężnika drogowego na odcinku 326,5m po stronie zachodniej ul. Zwycięstwa, licząc od wiaduktu do wjazdu na boisko sportowe</p>		
<p>Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Zamkowej w Ornontowicach - etap I rejon skrzyżowania z ul. Zwycięstwa</p>	<p>Demontaż starego chodnika z płytek betonowych oraz starego krawężnika drogowego utopionego w nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonaniu nowego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem drogowym na odcinku ok. 100 mb. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych oraz bariery dla pieszych na łuku skrzyżowania z ul. Zwycięstwa</p>	14.08.2003r.	12.09.2003r.
<p>Wykonanie modernizacji instalacji CO wraz z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Pawilonu Handlowego w Ornontowicach</p>	<p>Wykonanie demontażu istniejącej instalacji CO wraz z kotłownią w budynku PH, zdemontowanie kotła olejowego w budynku UG i zabudowanie go w kotłowni PH i zabudowanie w kotłowni UG nowego kotła olejowego o mocy 225 kW</p>	21.08.2003r.	07.10.2003r.
<p>Wykonanie wymiany kotła węglowego budynku Ochronki w Ornontowicach przy ul. Zamkowej 2</p>	<p>Zakup kotła węglowego typu INNOVEX 60kW. Wymiana starego kotła na nowy.</p>	12.09.2003r.	26.09.2003r.
<p>Wykonanie oświetlenia chodnika na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i ul. Zwycięstwa w Ornontowicach</p>	<p>Wykonanie linii kablowej YAKI 4*25 mm<sup>2</sup> o dł. 280 mb wzdłuż chodnika na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Zwycięstwa i montażem 11 słupów oświetleniowych o wys. 5m, wraz wysięgnikiem R3 (Łapino Górne) typ D 6a na fundamencie betonowym typu F 100, oraz oprawami sodowymi wysokoprężnymi typu</p>	26.09.2003r.	09.10.2003r.
<p>Wykonanie odcinka poszerzenia jezdni wraz z podbudową i krawężnikiem przy ul. Zwycięstwa po stronie wschodniej na północ od ul. Bankowej w Ornontowicach</p>	<p>Wykonanie prac rozbiórkowych związanych z demontażem istniejącego krawężnika wraz z posadowieniem nowego krawężnika oraz na wykonaniu koryta pod poszerzenie na długości ok. 32 mb wraz z podbudową i nawierzchnią asfaltową.</p> <p>Wykonanie chodnika z kostki brukowej</p>	26.09.2003r.	09.10.2003r.

	betonowej o długości 24,5 mb wraz z azylem (wyspą) na przejściu dla pieszych wyposażonym w oznakowanie pionowe		
Wykonanie zarurowania rowu w celu uzyskania poszerzenia ul. Leśnej w Ornontowicach	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o dł. 184 mb z rur PCV o średnicy 300 mm wraz z siedmioma studniami rewizyjnymi o średnicy 1200 mm	26.09.2003r.	30.10.2003r.
Wykonanie doświetlenia chodnika przy ul. Akacjowej w Ornontowicach wraz z montażem lampy halogenowej.	Wykonanie linii kablowej YAKY 4*25 mm <sup>2</sup> o dł. ok. 175 mb wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Akacjową i ul. Orzeską i montażem 3 słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi typu SGS 150W. Ponadto zamontowano lampę halogenową THOR oświetlającą budynek GOZ przy ul. Klasztornej	18.11.2003r.	27.11.2003r.
Wykonanie odwodnienia stawu przy ul. Tartacznej w Ornontowicach	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 300 mm i dł. 98 mb wraz z 4 studniami betonowymi o średnicy 1000 mm. Ponadto wykonano konserwację odcinka rowu otwartego w celu swobodnego spływu wód z nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej	31.10.2003r.	01.12.2003r.
Wykonanie uszczelnienia komory wodociągowej przy ul. Zamkowej w Ornontowicach	Wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej oraz termicznej na stropie komory oraz na jej ścianach do głębokości 1m poniżej poziomu terenu w danym miejscu. Izolacja przeciwwodna została wykonana z folii budowlanej grubej oraz 1 warstwy papy termozgrzewalnej. Izolacja termiczna została wykonana z płyt styropianowych grubości 15 cm mocowanych na kołkach i kleju. Wykonano dodatkową obsypkę komory czarna ziemią	17.12.2003r.	29.12.2003r.
Wykonanie utwardzenia pobocza ul. Leśnej w Ornontowicach	Wykonanie koryta w poboczu ul. Leśnej (od strony południowo-zachodniej) oraz zasypaniu go sortowanym kruszywem i zawalowaniu	17.12.2003r.	29.12.2003r.
Wykonanie odcinka chodnika w rejonie południowej granicy cmentarza w Ornontowicach	wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej o szer. 1,5 m i dł. 37,5 mb wraz z wykonaniem robót towarzyszących polegających na uformowaniu skarp oraz uzupełnieniu nawierzchni z kruszywa	17.12.2003r.	29.12.2003r.

## ZADANIA PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy całkowity	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Wykonanie PT wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót wymiany podbudowy na ul. Zwycięstwa.	Projekt uzgodniony z wytycznymi Powiatowego Zarządu Dróg w Łaziskach Górnych.	16.06.2003r.	02.07.2003r.
Wykonanie PT budowy chodnika po obu stronach ul. Zwycięstwa na odcinku 50 mb od skrzyżowania z ul. Nową i Bankową.	Wykonano projekt techniczny budowy chodnika wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót budowy.	14.02.2003r.	07.03.2003r.
Wykonanie P B-W modernizacji budynku pawilonu handlowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	Projekt zawierać będzie następujące projekty: zmiany konstrukcji dachu, architektoniczny, wewn. instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektr. i oświetlenia, instalacji odgromowej, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej, zewn. kanalizacji sanitarnej w II wariantach, instalacji C.O. wraz z kotłownią olejową.	16.06.2003r.	15.12.2003r.
Wykonanie P B-W rozbudowy gimnazjum gminnego o salę gimnastyczną.	PT sali gimnastycznej o kubaturze 5 649,91 m <sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 963,00 m <sup>2</sup> przy gimnazjum gminnym.	06.01.2003r.	28.04.2003r.
PT budowy chodnika z kostki brukowej betonowej pomiędzy ul. Orzeską i ul. Akacjową.	PT obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej (kolor szary i czerwony), przejść dla pieszych i przejazdów oraz organizację ruchu pieszego i kołowego.	12.05.2003r.	13.06.2003r.
PT wykonania odcinka kanalizacji deszczowej umożliwiającej odwodnienie stawu przy ul. Tartacznej.	PT kolektora kanalizacji deszczowej pomiędzy stawem a istniejącym ciekim wodnym. Kolektor z rur kanalizacyjnych PP o średnicy 315, studzienki Fi 1000, mnicz żelbetowy regulujący poziom wody w stawie.	12.05.2003r.	13.06.2003r.
PT wykonania odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie oczka wodnego przy ul. Akacjowej.	PT obejmuje: I etap od istniejącej kanalizacji deszczowej do zlewiska (63,2 m kanalizacji o średnicy 1200mm, 1000mm, 800mm, 3 studzienki przelotowe); II etap - wykonanie kanału z rur żelbet. 800mm, studzienki przelotowej, kanału zakończonego kratą, osadnikiem.	12.05.2003r.	13.06.2003r.
Wykonanie P B-W przebudowy sieci	Dokumentacja projektowa powinna	09.07.2003r.	02.01.2004r.

wodociągowej w Ornontowicach po obu stronach ul. Zwycięstwa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Solarnia oraz przy ulicy Ogrodowej, Krótkiej, Nowej, Słonecznej, Jasnej, Bocznej, Cichej i na łączniku pomiędzy ul. Cichą i Nową wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych	składać się z: - części projektowej (opisowej i rysunkowej) - części kosztowej: kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót W ramach niniejszego zadania należy również wykonać konieczne uzgodnienia oraz uzyskać pozwolenie na budowę		
Wykonanie P B-W budowy chodnika przy ul. Chudowskiej i Zwycięstwa w Ornontowicach	Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dotyczących budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych	11.07.2003r.	15.09.2003r.
Wykonanie koncepcji wodociągu przesyłowego z komory przy ul. Zamkowej w Ornontowicach do sołectwa Chudów w Gminie Gierałtowie	Dokumentacja projektowa składa się z: części opisowej - z analizą przepływów wody oraz doбором i zestawieniem podstawowych materiałów części rysunkowej - z naniesioną lokalizacją wodociągu oraz wyniarowaniem sieć części kosztorysowej - obejmującej kosztorys szacunkowy w/w realizacji	18.09.2003r.	31.10.2003r.
Wykonanie P B-W budowy drogi łączącej ul. Nową z ul. Cichą w Ornontowicach	Dokumentacja projektowa powinna składać się z: - części projektowej (opisowej i rysunkowej)- części kosztowej: kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	26.09.2003r.	09.02.2004r.

W dniu 12.05.2003r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie podpisano dwie umowy o pomoc finansową w ramach programu SAPARD. Umowy obejmowały realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wielkość pomocy z programu SAPARD	Wielkość udziału Gminy
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa - północna część gminy	550 441,28	274 670,20	275 771,08
Budowa drogi klasy lokalnej - ul. Solarnia	414 830,25	207 415,12	207 415,13
<b>RAZEM</b>	<b>965 271,53</b>	<b>482 085,32</b>	<b>483 186,21</b>